



AYUNTAMIENTO DE ENRIQUILLO
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
PERIODO PRIMER TRIMESTRE

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/- 40%	60%	80%	100%	
1	Continuación de los escalones Los Multi	Ensanche Tamayo	RD\$160,000.00	✓				PENDIENTE
2	Rehabilitación de la línea de conducción del acueducto	El Otro Lado	RD\$155,000.00	✓				PENDIENTE
3	Habilitación de Servicio de agua potable	El Mamonal	RD\$170,000.00	✓				PENDIENTE
4	Reparación del Acueducto sector el Canal	Barrio Luperón	RD\$150,000.00	✓				PENDIENTE
5	Conexión del acueducto al Barrio los Virgilio	Los Cocos	RD\$230,000.00	✓				PENDIENTE
6	Reparación Aceras y contenes deteriorados	El Centro	RD\$200,000.00	✓				PENDIENTE
7	Construcción de Letrero de entrada	Caletón	RD\$180,000.00	✓				PENDIENTE
8	Canalización de Aguas Residuales	Las Merceditas	RD\$150,000.00	✓				PENDIENTE
9	Reconstrucción de Aceras y Contenes	Villa Progreso	RD\$200,000.00	✓				PENDIENTE
10	Conexión acueducto barrio Los Haitises y Villa Nieve	Los Blanco	RD\$200,000.00	✓				PENDIENTE
11	Instalación Barandilla Escalones del Parque	Los Multi	RD\$160,000.00	✓				PENDIENTE


FIRMA ALCALDE

15 de abril del 2025
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO PRIMER TRIMESTRE

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	0	0%
Obras pendientes	11	100%
TOTAL	11	



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
RD\$1,995,000.00	RD\$0.00	RD\$1,995,000.00	0%